

การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) และสถานีแม่ข่ายแบบ 1 Carrier (Outdoor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : แม่ข่าย Base Station ช่อง

สถานที่ : ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

พิกัด : 7.524270 , 99.758810

วันที่ดำเนินการ : _____

ลงชื่อ : _____

(นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ)

ผู้เข้าดำเนินการ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ : _____

( )

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) และสถานีแม่ข่ายแบบ 1 Carrier (Outdoor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : แม่ข่าย Base Station ช่อง **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1. ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ			
- ตรวจสอบสภาพสายอากาศไมโครเวฟ (Microwave Antenna) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ Power Injector ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- สถานะการทำงานของอุปกรณ์ Outdoor Antenna Unit (OAU) และ Outdoor Unit (ODU) ให้อยู่ในสถานะออนไลน์ (Online) และพร้อมใช้งาน			
2. สถานีแม่ข่ายแบบ 1 Carrier (Outdoor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ			
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของชุด Base Station DIB-R5 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- สายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni Antenna) และสายอากาศ GPS ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			
- ตรวจสอบสภาพของตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- Controller M830B S/N : 2102440310225708O341			
- Rectifier R48-1000e3 Module 1 S/N : 210213087922580800A2			
- Rectifier R48-1000e3 Module 2 S/N : 210213087922580800CF			
- Battery V-LFP48-100 48V100Ah S/N : YNL2025061800012			
- ระดับประจุแบตเตอรี่ (State of Charge : SOC) : 100 %			
- สถานะไฟแสดงผล : ☑ RUN ☐ ALM			
- ค่าแรงดันแบตเตอรี่ : 53.9 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 48 – 54 โวลต์)			
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) แบบ 24 ช่อง			
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ L3 Switch ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่พบรอยชำรุด			
- L3 Switch S5735-S24T4XE-V2 S/N : 4E2590064640			
- สถานะ LED หน้าอุปกรณ์ ☑ Power ☑ Sys.			
- สถานะ ☑ LAN Port : GE1/0/24 Active			
- สถานะ ☑ Port 10Ge : 1/0/1 Link จาก L3 Switch ไปยัง RTN320F			
- สถานะ ☑ Port 10Ge : 1/0/2 Link จาก L3 Switch ไปยัง DIB-R5 (Outdoor)			
- สถานะการเชื่อมต่อ (Link) ระหว่าง L3 Switch กับ Base Station (10GE1/0/2)			
4. ระบบไฟฟ้าและระบบสายดิน (Electrical Power and Grounding System)			
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้ Main AC ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ตรวจสอบสายไฟและจุดต่อสายไฟ ไม่พบการชำรุด หลวม แตกหัก หรือฉนวนเสื่อมสภาพ			
- แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย L – N : 228.8 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 180 - 240 โวลต์)			
- แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย L – G : 228.7 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 180 - 240 โวลต์)			
- แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย N – G : 0.232 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 0 - 2 โวลต์)			
- ตรวจสอบระบบสายดิน (Grounding) และจุดต่อสายดินทุกจุด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ค่าความต้านทานสายดินระบบไฟฟ้า (AC Ground) 1.5 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			
- ค่าความต้านทานสายดินระบบวิทยุ (RF Ground) 1.5 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			
5. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3kVA รุ่น HE-RT-3K S/N : 250933031930008			

SYNDOME
ผู้นำด้านระบบสำรองไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน _____

เจ้าหน้าที่ ที่ติดต่อ ชื่อ _____ นามสกุล _____ เบอร์โทรติดต่อ _____

UPS รุ่น _____ ขนาดจ่ายกำลัง _____ VA. หมายเลขเครื่อง _____

การทดสอบเครื่อง UPS	PASS	FAIL	NOTE
1. RECTIFIER	☐	☐	
2. INVERTER	☐	☐	
3. STATIC BYPASS SWITCH	☐	☐	
4. LED.MAIN PRESENT	☐	☐	
5. LED.MAIN FAIL (BEEP)	☐	☐	
6. LED.MAIN RETURN	☐	☐	
7. OPERATION ON BYPASS	☐	☐	
8. WORKING ON BATTERY	☐	☐	

ค่าใช้งาน LOAD

STATE	CURRENT(A)		VOLTAGE(V)		VERIFICATION		% (Load)
	INPUT	OUTPUT	INPUT	OUTPUT	INPUT	OUTPUT	
INV					☐ PASS ☐ FAIL	☐ PASS ☐ FAIL	
BYPASS					☐ PASS ☐ FAIL	☐ PASS ☐ FAIL	

การทดสอบ BATTERY

BACKUP TIME _____ MIN (การทดสอบที่ 15 MIN)

VOLTAGE CHARGE FOR BATTER _____ VDC (On Battery)

VOLTAGE CHARGE FOR BATTER _____ VDC (Off Battery)

สภาพสายไฟและเบรกเกอร์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ
สภาพภายนอก (น๊อต, สกรู)	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ

VOLT BATTERY (ตรวจสอบขณะ BACKUP ทุกลูก)

การตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา

☐ 1. ความสะอาดภายในและนอกเครื่อง

☐ 2. อาการผิดปกติ (จากการตรวจสอบหรือสอบถามเจ้าหน้าที่)

NOTE

ข้อเสนอแนะสำหรับลูกค้า

☐ 1. แนะนำให้ลูกค้าทำการทดสอบ Battery เดือนละ 1 ครั้งๆ ละประมาณ 5-10 นาที

☐ 2. อธิบายวิธีการใช้งานพอสังเขป

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชื่อ _____ นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ชื่อ _____ นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____

ตัวบรรจงพร้อมประทับตรา

ลงวันที่ _____/_____/_____

SYNDOME ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.
66 Soi Prachautit 59, Yeak 3, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140
TEL:0-2872-6900-8 FAX:0-2872-6909 web : http://www.syndome.com Email : service@syndome.com

PM-F-12 แก้ไขครั้งที่ 1 ออกวันที่ 12/11/53

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) และสถานีแม่ข่ายแบบ 1 Carrier (Outdoor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : แม่ข่าย Base Station ช่อง ศสส.ปค.เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ